

Project: Walmuurvervanging en herprofilering Recht Boomssloot o.e.z.
tussen Krom Boomssloot en Oudeschans, te Amsterdam
Bestek: AI 2018-0036
Onderwerp: Verlengen watervergunning hulpplatform
Datum: 29 november 2019

Geachte heer de Man, Beste Rob,

Naar aanleiding van onze werkzaamheden op de Recht Boomssloot te Amsterdam waar ons hulpplatform vergund is in uw watervergunning bekend onder kenmerk WN2018-003783 en wijzigings vergunning bekend onder kenmerk WN2018-005244 het volgende.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er onvoorziene omstandigheden opgetreden waardoor de uitvoeringstermijn dermate is vergroot dat de bouwtijd verlengt is. Daarnaast heeft een scope wijzing plaatsgevonden waarbij onze opdracht substantieel is vergroot wat ook bijdraagt aan een langere bouwtijd.

Daarnaast is het algemeen bekend dat o.a. de kademuren in Amsterdam in dermate slechte staat zijn dat een groot deel van deze kademuren binnen afzienbare tijd vervangen dient te worden. Op de Recht Boomssloot is die situatie niet anders en is gaandeweg tijdens het vervangen van de kademuur aan de on-even-zijde gebleken dat de even-zijde ook vervangen zal moeten worden doordat hier deformaties worden waargenomen. In het kader van efficiëntie en reductie van hinder voor de omgeving is men voornemens het hulpplatform dat des tijds is aangebracht voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de on-even-zijde in te zetten bij de werkzaamheden aan de kademuur aan de even-zijde.

Met inachtneming van opgemelde uitgangspunten hopen wij dat de watervergunning verlengt kan worden tot einde realisatie van de kademuur aan de even-zijde. Deze werkzaamheden komen naar verwachting begin 2021 gereed waardoor ik hierbij wil verzoeken om de watervergunning te verlengen tot 01-01-2021.



Met vriendelijke groet,

Laurenzo Victorie

Projectleider Rutte Groep