

ONDERWERP

Toelichting Omgevingsmanagement - Monding Vorstermolenbeek

ONZE REFERENTIE

D10062784:9

DATUM

6 november 2023

VAN

Arcadis B.V.

Aanleiding

Ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt in voorliggende memo een beschrijving gegeven van het omgevingsproces. De omgevingsvergunning is benodigd voor de maatregel **Monding Vorstermolenbeek**. Deze memo richt zich dan ook alleen op het omgevingsproces van deze KRW-maatregel. In deze memo zal een overzicht worden gegeven over de omgang met de stakeholders/belanghebbenden van de maatregel.

In het proces om te komen tot een definitief ontwerp zijn belanghebbenden intensief betrokken. Via verschillende kanalen is mondeling en schriftelijk aandacht besteed aan het tijdig en doelmatig verstrekken en verkrijgen van informatie van belanghebbenden. Vanuit Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan vertrouwen in een open, eerlijk en transparant proces.

Er is een stakeholderanalyse opgesteld aan de start van de planuitwerking van de KRW-maatregelen langs de Maas. Hierin is bepaald welke belangen er spelen en hoe de verschillende belanghebbenden worden betrokken. Aan de start van en gedurende de planuitwerking zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de grondeigenaren, terrein beherende organisaties en gemeenten. Tijdens deze gesprekken zijn het programma KRW-ZN en de KRW-maatregelen toegelicht. Vragen en belangen zijn daarnaast actief opgehaald door stakeholders te vragen om hun mening over de KRW-maatregel en ideeën in te brengen. Tijdens de ontwerp sessies in elke fase van het ontwerpproces zijn belanghebbenden zoals gemeenten, provincies, grondeigenaren, waterschappen en lokale belangenverenigingen uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp. Voor grotere KRW-maatregelen die veel invloed hebben op belangen van de omgeving, zijn fysieke of digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Stakeholders

In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste stakeholders binnen de maatregel Monding Vorstermolenbeek

Stakeholder	Rol	Belang
Rijkswaterstaat	Initiatiefnemer	Belang als initiatiefnemer en verantwoordelijke planuitwerking maatregelen KRW-ZN
Particuliere eigenaren en pachters	Belanghebbenden	Belang bij grondbeschikbaarheid en ruimtebeslag van de maatregel
Staatsbosbeheer	Belanghebbenden	Belang bij ontwikkeling landschap en natuur
Provincie Limburg	Bevoegd gezag	Maatregel binnen grondgebied en stakeholder is bevoegd gezag m.b.t. (omgevingsvergunningen)procedures.
Gemeente Venlo		
Waterschap Limburg	Bevoegd gezag	Bevoegd gezag m.b.t. (watervergunning)procedures

Communicatiemiddelen

Richting de omgeving zijn de volgende communicatiemiddelen gebruikt (los van ontwerp sessies, overleggen en keukentafelgesprekken):

- Projectinformatie op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers en www.samenwerkenaanriviernatuur.nl
- De nieuwsbrief KRW-Maas die twee jaar uitkomt en waar iedereen zich op kan abonneren.
- Advertenties in lokale dagbladen en/of huis-aan-huisbladen
- Communicatie via social media als Twitter en Facebook.
- De centrale publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 voor vragen, klachten en meldingen
- Persberichten
- Mail en telefonisch contact

De communicatiemiddelen hadden als doel:

- Het creëren van draagvlak bij de stakeholders
- Het vergroten van de bekendheid van ontwikkelingen aan de Maas door Rijkswaterstaat;
- Het geven van transparantie van het ontwerpproces aan de participerende stakeholders.

Kennisgeving Voornemen en Participatie

Voor maatregel monding Vorstermolenbeek is besloten een projectbesluit op te stellen. Conform de projectprocedure is een kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-3547.html> waarin betrokken de mogelijkheid is geboden mee te denken over de opgave en oplossingen aan te dragen

Stakeholder overleggen en ontwerp sessies

Voor aanvang van de ontwerp sessies hebben allereerst gesprekken met grondeigenaren plaatsgevonden. Dit betrof gesprekken met Rijkswaterstaat en/of Arcadis B.V. Vervolgens in het ontwerp proces is een eerste ontwerp sessie georganiseerd (19 mei 2021) waarbij eigenaren en bevoegd gezagen werden uitgenodigd mee te denken met het ontwerp en hun wensen neer te leggen bij de uitwerkingen van het concept ontwerp.

In deze sessie(s) zijn ook de eerste resultaten uit onderzoeken toegelicht. In de ontwerp sessie is gesproken over belangen en aandachtspunten, en zijn wensen en eisen ten aanzien van het ontwerp opgehaald. Rijkswaterstaat heeft vervolgens afgewogen of deze wensen kunnen worden opgenomen in het ontwerp en heeft daarbij gekeken naar bijvoorbeeld technische maakbaarheid en beschikbaar budget. Alle wensen en eisen, zowel die zijn gehonoreerd als afgewezen, zijn teruggekoppeld naar de betreffende belanghebbenden.

Indien wensen en eisen, zogenaamde KES, zijn gehonoreerd, zijn deze vervolgens vertaald naar Systeemeisen Specificaties (SYS). Deze SYS zijn verwerkt in het definitief schetsontwerp (SO) of de fase daarna: het Voorontwerp (VO).

Hierna zijn in de volgende fase aanvullende conditionerende onderzoeken uitgevoerd. In het VO hebben we, naast de KES, de resultaten uit deze onderzoeken verwerkt. Het VO is daarna met (hoofdzakelijk dezelfde) belanghebbenden in een 2e ontwerp sessie (12 Juli 2022) doorgenomen, waarin ook gelegenheid was tot stellen van vragen over bijvoorbeeld eerder afgewezen of gehonoreerde wensen. Eventuele aanvullende wensen en eisen zijn daarna, indien ze door Rijkswaterstaat gehonoreerd zijn, wederom verwerkt tot SYS. Deze aanvullende SYS zijn opgenomen in de afronding richting het definitieve ontwerp (DO).

Datum	Sessie*	Stakeholders
2021-05-19	1 ^e Ontwerpsessie	Gemeente Venlo, Waterschap Limburg, Particulieren (grondeigenaren en pachters), Staatsbosbeheer, Provincie Limburg Roomsche Katholieke kerk, Rijkswaterstaat, Arcadis B.V.
2022-07-12	2 ^e Ontwerpsessie	Gemeente Venlo, Particulieren (grondeigenaren en pachters), Stichting Limburgs Landschap, Roomsche Katholieke kerk, Rijkswaterstaat, Arcadis B.V., Stichting Maas+Velde

Aandachtspunten vanuit de Omgeving

Tijdens de 2e ontwerpssessie gaven de aanwezige stakeholders aan vooral belang te hebben bij een oplossing voor de hoogwaterveiligheid. De oproep klonk om synergie te zoeken met programma Gebiedsontwikkeling Vierwaarden vanuit Waterschap Limburg. Na de ontwerpssessie is dit contact gelegd, waarbij een groot raakvlak tussen Vierwaarden en de KRW-maatregel Vorstermolenbeek naar voren kwam en deze mogelijk met elkaar conflicteren. In november 2022 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden met het programmateam van Vierwaarden. In afwachting van dit besluit, heeft er na 12 juli 2022 geen derde ontwerpssessie plaatsgevonden.

In september 2023 is op bestuurlijk (ministerieel) niveau besloten dat de KRW-maatregel verder uitgewerkt en afgerond wordt. Ten tijden van schrijven dient nog te worden bepaald of een derde ontwerpssessie nodig is, en op welke manier de ontwerpen richting de omgeving worden teruggekoppeld.